ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БО БИЛД", ЕИК 203290856

за обект

СМР за ПБ "МРАМОР"

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	ВИД ДЕЙНОСТ	М-ка	К-во	Брой календарни дни	КАЛЕНДАРНИ ДНИ: 1-30 / 31-60
	ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА СМР			1	
	Ремонт на покрива на сградата				
1	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА - /т.VII-35 от Ц.П. към РС/	м2	460	5	
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - /т.VI-20 от Ц.П. към РС/	м2	460	4	
3	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА - /т.VII-35 от Ц.П. към РС/	м2	97	2	
4	ДЕМОНТАЖ БОЙЛЕР ДО 200 л - /т.III-I-46 от Ц. П.към РС/	бр	3	1	
5	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА - /т.X-54 от Ц. П.към РС/	м2	150	3	
6	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД - /т.XV-35 от Ц.П. към РС/	м2	520	9	
7	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ - /т.XV-58 от Ц.П. към РС/	м2	520	9	
8	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ - /т.XV-60 от Ц.П. към РС/	м2	520	9	
9	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ, УКРЕПВАЩИ ДЮБЕЛИ, АРМИРАЩА МРЕЖА, ГРУНД, ШПАКЛОВКА, И ФАСАДНА БОЯ - /т. Б-I-II-2 от Ц.П. към	м2	150	7	
10	ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 мм ДО 30° - /т.VII-1 от Ц.П. към РС/	м2	97	6	
11	ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ - /т.VII-30 от Ц.П. към РС/	м	320	3	
12	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ 27/27 Ф 100 - /т.XVIII-133от Ц.П. към РС/	бр	4	1	
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ PVC ПРИ РЕМОНТИ - /т.VII-49 от Ц.П. към РС/	лм	48	1	
14	Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 70 мм - /т.III-I-83 от Ц. П.към РС/	м	70	3	
15	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА - /т.VII-35 от Ц.П. към РС/	м2	10	1	
16	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД - /т.XV-35 от Ц.П. към РС/	м2	18	1	
17	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ - /т.XV-58 от Ц.П. към РС/	м2	18	1	
18	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ - /т.XV-60 от Ц.П. към РС/	м2	18	1	
19	ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ - /т.XIII-43 от Ц.П. към РС/	м2	25	2	
20	БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ - /т.XIII-74 от Ц.П. от РС/	м2	25	3	
21	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИК. - /т. I - 28 от Ц.П./	м3	18	4	
22	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 м И РАЗТОВАРВАНЕ НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ. - /т. I - 16 от Ц.П./	м3	18	4	
	ПОЧИСТВАНЕ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ			3	

Управител:

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП