за обект

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БО БИЛД", ЕИК 203290856

СМР за ПБ "ВИДИМА"-сграда кухненски блок

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	ВИД ДЕЙНОСТ	М-ка	К-во	Брой календарни
	ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА СМР			1
1.	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА С И БЕЗ ПОДВИЖЕН ДУШ 1/2"	бр.	5	2
2.	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"	м	7	1
3.	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	$м^2$	12	2
4.	ДЕМОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛЕН ФИТИНГ В СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 1/2", 3/4", И	бр.	5	2
5.	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ 30 см. РЪЧНО	бр.	1	1
6.	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИН. ТРЪБИ ДО 1000 мм. Ф 100 мм	бр.	1	1
7.	ДЕМОНТИРАНЕ КАМЕНИНОВ РАЗКЛОНИТЕЛ Ф 75/75, Ф 100/75 И Ф 100/100	бр.	1	1
8.	УЛЕИ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА	м	10	2
9.	УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м	55	6
10.	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 50/1.8	м	13	4
11.	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110/2.2	м	13	3
12.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 32 - СТУД. ВОДА	м	15	2
13.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 - СТУД.ВОДА	м	1	1
14.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - СТУД.ВОДА	м	16	2
15.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - ТОПЛА ВОДА	м	10	2
16.	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 мм. - ЗА Ф 32 (1")	м	15	1
17.	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 мм. - ЗА Ф 25 (3/4")	м	1	1
18.	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 мм. - ЗА Ф 20 (1/2")	м	26	3
19.	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ Ф 50	бр.	2	1
20.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	$м^2$	8.5	2
21.	СМЕСИТЕЛ НА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА - СТЕННА	бр.	3	2
22.	ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ	бр.	3	3
23.	ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА С АВТОМАТ	бр.	3	3
24.	ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 600/250/250 мм. НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	$м^2$	35	13
25.	ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	11	6
26.	ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	22	10
27.	ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЕЛАСТИЧНА - 2 ПЛАСТА	$м^2$	25	2
28.	УНИВЕРСАЛНА ЗАМАЗКА ОТ СУХА СМЕС	$м^2$	11	2
29.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЛЕКИ НАВЕСИ ОТ СТОМАНА	кг	230	10
30.	ОБШИВКА НА СТЕНИ, ТАВАНИ И ДР. С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 см.	$м^2$	11	9
31.	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ - ФУГА 2 мм.	$м^2$	60	8
32.	ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	35	3
33.	ГРУНДИРАНЕ НА ПОДОВЕ ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	11	1
34.	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НАЛЕПИЛО	$м^2$	11	5
35.	ОКАЧЕН ТАВАН С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600	$м^2$	11	5
36.	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД	$м^2$	23	1
37.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	23	3
38.	БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 80 Л ЗА ТОПЛА ВОДА С НАЛЯГАНЕ, БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1	1
39.	ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРТРЪБИ Ф 23 мм.	м	50	4
40.	ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 2.5 мм2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м	50	4
41.	МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛ. КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	5	3
42.	МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКН. СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	7	3
43.	МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	5	3
44.	МОНТАЖ НА СТОЯЩИ ТАБЛА	бр.	1	1
45.	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 63 А	бр.	1	1
46.	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 25 А	бр.	2	1
47.	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 10 А	бр.	1	1
48.	МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ - НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИИНИ РЕШЕТКИ ДО 0.5 m2 НА СТЕНА	бр.	1	1
49.	Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 2	бр.	3	2
	ПОЧИСТВАНЕ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ			3

КАЛЕНДАРНИ ДНИ: 1-30, 31-60

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП